

АКТ выполнения Концессионного соглашения от 06.06.2019г. № 01.08-010-122/19
Задания и основные мероприятия по реконструкции объекта Соглашения на 2025год

№ п/п	Перечень мероприятий на 2025год	Ед.изм	Объем инвестиций тыс.руб.	Срок исполнения	Выполнение мероприятий Концессионного соглашения на 31.12.2025года. (Концессионное соглашение от 06.06.2019г. № 01.08-010-122/19) За счет собственных средств предприятия. тыс.руб.				Процент выполнения с начала года, %
					В отчетном периоде (с 01.10.25г. по 31.12.25г.)		Накопительным итогом с начала года		
					ед.изм.	тыс.руб.	ед.изм.	тыс.руб.	
1.	Перекладка ветхих сетей водоснабжения (Дополнительное соглашение №6 от 05.03.2025г)	0,094 км.	187,334	2025г	0,03	50,62	2,676	2523,313	100
2.	Прочистка сетей водоотведения	41,9 км.	427,15	2025г			729 шт/кк	489,32	100
3.	Замена секционных задвижек на сетях водоснабжения	10 шт.	150,00	2025г			2 шт.	31,13	100 (в выполнении работ по замене сетей водоснабжения)
4.	Установка пластиковых крышек на сетях водоснабжения и водоотведения	20 шт.	134,648	2025г.	2шт.	81,59	31шт	484,891	100
5.	Замена мягкой кровли на скатную на СБО (административное здание)	1 шт.	408,00	2025г			1шт.	788,75	100
итого:			1307,132			132,21		4317,404	
Выполнение работ, не предусмотренных Концессионным соглашением в 2025 году (сверхплановые работы)									
№ п/п	Перечень мероприятий на 2025год	Ед.изм	Объем инвестиций тыс.руб.	Срок исполнения	Выполнение мероприятий Концессионного соглашения на 31.12.2025года. (Концессионное соглашение от 06.06.2019г. № 01.08-010-122/19) За счет собственных средств предприятия. тыс.руб.				Процент выполнения с начала года, %
					В отчетном периоде		Накопительным итогом с начала года		
					ед.изм.	тыс.руб.	ед.изм.	тыс.руб.	
1.	Замена волоколонок по следующим адресам: - ул. Строительная; - ул. Шоферская (ГРП); - пер. Фрунзе; - п. Мирный 10 кв.; - ул. Мира	5шт.	218,97	2025г.			5 шт.	218,970	100
2.	Строительство кровли на здании приемного колодца на ВОС	1 шт.	173,88	2025г			1 шт.	173,880	100
3.	Устройство переходов и погружных щитов на СБО		372,06	2025г				372,062	100
4.	Модернизация Преобразователя частоты на втором подъеме ВОС (ПЧ 250квт,380В,470 А)	1шт.	812,14	2025г			1шт.	812,140	100
5.	Замена волоколонок по следующим адресам: -п. Тулум, ул. Профсоюзная,ул. 8 Марта, п. Кедровый, ул. Угольная 1	5 шт.	143,48	2025			5шт	143,480	100
6.	Монтаж насосного агрегата CM200-150-315/4 с эл.двигателем на КНС	1шт.	396,11	2025	1	396,110	1	396,110	
7.	Перенос волоколонки ул. Спортивная	1 шт.	55,56	2025	1	55,560	1	55,560	
8.	Установка преобразователя частоты 55 кВт на ВОС. 1-го подъема	1шт.	173,51	2025	1	173,510	1	173,510	
итого:						396,110		2345,712	
Всего: выполнение согласно Концессионного соглашения за 2025год								6663,116	



АКТ выполнения Инвестиционной программы от 25.04.2025г. № 06-пр70/25
 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Город Гусиноозерск" используемых для оказания услуг водоотведения на 2025-2027 годы"

№ п/п	Перечень мероприятий на 2025 год	Ед. изм	Срок исполнения	Выполнение мероприятий Инвестиционной программы на 31.12.2025г				Процент выполнения с начала года, %
				В отчетном периоде		Накопительным итогом с начала года		
				ед. изм.	тыс. руб.	ед. изм.	тыс. руб.	
Выполнение работ Инвестиционной программы 2025-2027 гг								
1.								
1.1.	Приобретение насосного агрегата СМ200-150-315/4 на раме с э. дв. 75 квт/1500об. мин.	шт.	2025	шт.	380,208	шт.	380,208	100
1.2.	Приобретение решетки Гравельной на КНС	шт.	2025	шт.	1648,000	шт.	1648,000	100
1.3.	Приобретение машины комбинированной КО-560, специализированной	шт.	2025	шт.	17766,666	шт.	17766,666	100
1.4.	Монтаж системы обеззараживания (SME) Модернизация очистных сооружений канализации г. Гусиноозерск.	шт.	2025	шт.	4472,000	шт.	4472,000	100
1.5.	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		2025		650,234		650,234	100
	Итого: Выполнение Инвестиционной программы за 2025 год				24917,108		24917,108	
	Всего				24917,108		24917,108	

Глава Администрации МО РТ "Город Гусиноозерск" 
 (подпись) (И.М.И.) (Ф.И.О.)

Директор ООО "Городской водоканал" 
 (подпись) (И.М.И.) (Ф.И.О.)