

**АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ
от 01.09.2021 № 01.08-010-105/21**

«14» апреля 2026

г. Гусиноозерск

Муниципальное образование города Гусиноозерск, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает администрация города Гусиноозерск, в лице Главы Администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск» Дакич Валентин Михайлович действующего на основании Устава, с одной стороны

и **Акционерное общество «Интер РАО-Электрогенерация»**, представляемое ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией», действующим на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 26.12.2025 №8-УЭГ/010-0123-25, в лице директора филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Эпова Дмитрия Ивановича, действующего на основании доверенности от 26.03.2026 г. №11/ГОГРЭС, в целях обеспечения деятельности филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятия по реконструкции и созданию объекта концессионного соглашения, заключенного 01.09.2021 № 01.08-010-105/21 в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем, находящейся в собственности муниципального образования город Гусиноозерск (далее – Соглашение):

1. Стороны подтверждают частичное выполнение Концессионером мероприятия, предусмотренного Соглашением в Приложении № 5.
2. Состав, описание, включая технико-экономические характеристики, объекта/объектов имущества, в отношении которого выполнено Мероприятие отражены в Отчете концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению (Приложение №1 к Акту).
3. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует:
 - целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Соглашением;
 - требованиям технических регламентов и проектной документации;
4. Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по выполнению Мероприятия за 2025 год Объекта Соглашения.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятия.
6. Подписи Сторон:

Концедент	Концессионер
Главы Администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск»   В.М. Дакич	Директор филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»   Д.И. Эпов

ОТЧЕТ КОНЦЕССИОНЕРА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

« ____ » _____ 2026 г.

г. Гусиноозерск

В соответствии с Концессионным соглашением от 01.09.2021 № 01.08-010-105/21 г. в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования город Гусиноозерск, **Акционерное общество «Интер РАО-Электрогенерация»**, имеваемым в дальнейшем «Концессионер», на 01.01.2026 г. исполнены следующие мероприятия:

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) за 2025 год		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) с начала заключения КС на 01.01.2026		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Объединение сетей изолированных котельных с Реконструкцией котельной № 1 и выводом котельной № 2 из эксплуатации нос. Набережный г. Гусиноозерска	2022	2022	2024	2024	0	0	12220	22073,425	
2	Техническое перевооружение и реконструкция участка т/сети в	2022	2022	2040	2040	5899	49452	70613	199539,429	Перекладка 11 участков тепловой сети подземной прокладки
Итого										
						5899	49452	82833	221612,854	

Справочно: капитальный ремонт	2021/ 2025	2021/ 2025	2021/ 2025	2021/ 2025	63773	193462	Монтаж-демонтаж байпасной линии теплосети Дн273 (746 м) трубопровода тепловой сети от НО-7 до СО-87; Замена участка подающего трубопровода тепловой сети Дн720 мм (744 м), от НО-7 до СО-87 Замена насосного агрегата СЭ 800-100-11 в ПНС-2 кап. Ремонт кровли и оконных блоков в здании ПНС-3 Кап. ремонта золоулавливания (ЗУ) и золошлакоудаления (ЗШУ) на котельной №1 замена участка тепловой сети от ТК-11/2 до ТК- 11/226 ул. Профсоюзная (948 М)
	подрядным способом		2025	2025	41792	41792	
	подрядным способом		2025	2025	5963,7	5963.7	
	подрядным способом		2025	2025	4648	4648	
	подрядным способом		2025	2025	4973,3	4973.3	
хоз. Способом			2025	2025	6396	6396	
			2025	2025			

В результате исполнения мероприятий, указанных в Таблице 1, Концессионером в 2025 году были достигнуты следующее показатели надежности и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения:

Таблица 2

Таблица 1				
№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	
Показатели надежности				
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, Ед./км.	0,73	0,01	
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, Ед./ (Гкал/час)	-	-	
Показатели энергетической эффективности				

ОТЧЕТ КОНЦЕССИОНЕРА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

«__» _____ 2026 г.

г. Гусиноозерск

В соответствии с Концессионным соглашением от 01.09.2021 № 01.08-010-105/21 г. в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования город Гусиноозерск, **Акционерное общество «Интер РАО-Электрогенерация»**, именуемым в дальнейшем «Концессионер», на 01.01.2026 г исполнены следующие мероприятия:

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) за 2025 год		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) с начала заключения КС на 01.01.2026		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Объединение сетей изолированных котельных с Реконструкцией котельной № 1 и выводом котельной № 2 из эксплуатации пос. Набережный г. Гусиноозерска	2022	2022	2024	2024	0	0	12220	22073,425	
2	Техническое перевооружение и реконструкция участка т/сети в	2022	2022	2040	2040	5899	49452	70613	199539,429	Перекладка 11 участков тепловой сети подземной прокладки
Итого										
						5899	49452	82833	221612,854	